

**Отчет выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества
ТСЖ «Комендантский 34. Первый пусковой» за 2021г.**

№ п./п.	Вид работ (услуг)	Основание для проведения работ	Срок выполнения работ (услуг)	Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания)	Причины отклонения от плана
1	Косметический ремонт четвертой парадной	План работ, утвержденный ОСС.	Апрель-май 2021	Май 2021	
2. в	Ремонт отмостки первой, второй парадных, восстановление асфальтового покрытия.	План работ, утвержденный ОСС.	Май 2021	Май 2021	
3	Замена металлических дверей	План работ, утвержденный ОСС.	Июль-октябрь 2021	Август 2021	
4	Косметический ремонт первой парадной	План работ утвержденный ОСС.	Май-сентябрь 2021	Июнь 2021	
5	Ремонт части мягкой кровли над 1 и 2 парадными	План работ утвержденный ОСС.	Май 2021	Не выполнено	Нехватка денежных средств
6	Установка откосов по периметру цокольного этажа	План работ утвержденный ОСС.	Июнь 2021	Не выполнено	Нехватка денежных средств
7	Замена стояков пожаротушения по 1 и 2 парадным	План работ утвержденный ОСС.	Август 2021	Не выполнено	Нехватка денежных средств
8	Подготовка МКД к отопительному сезону 2021-2022г.	План работ утвержденный ОСС.	Май-сентябрь 2021	Сентябрь 2021	

